



www.inrim.it

Aggiornamento situazione lavori

Aggiornamento situazione lavori

Realizzazione dell'alimentazione elettrica in continuità, palazzine A-B-C

Scopo: garanzia di continuità elettrica nei laboratori strategici e nei nodi principali per la trasmissione dati secondo lo standard TIER3 (Data Center)

Importo Quadro Economico: € 1.210.000

Stato: Svolgimento operazioni di gara (avviata a metà aprile 2022)

Proiezione tempi di realizzazione:

Fine gara: entro luglio 2022

Durata lavori: 8 mesi

Fine lavori prevista: marzo 2023

Aggiornamento situazione lavori

Realizzazione di nuovi impianti di condizionamento palazzine "2-A-B e C "

Scopo: ristrutturazione impiantistica generale palazzina 2 e condizionamento laboratori palazzina A (oltre all'adeguamento di un paio di laboratori nelle palazzine B e C)

Importo Quadro Economico: € 1.950.000

Stato: Svolgimento operazioni di gara (in fase di pubblicazione)

Proiezione tempi di realizzazione:

Fine gara: entro luglio 2022

Durata lavori: 10 mesi

Fine lavori prevista: maggio 2023

Aggiornamento situazione lavori

Lavori di adeguamento impianti galleria lunghezze e masse - palazzina 8

Scopo: Ristrutturazione generale impianti di condizionamento palazzina 8

Importo Quadro Economico: € 1.900.000

Stato: espletamento progettazione esecutiva

Proiezione tempi di realizzazione:

Fine progettazione: giugno 2022

Gara: 4 mesi

Fine lavori prevista: settembre 2023

Aggiornamento situazione lavori


Lavori di adeguamento delle cabine di trasformazione elettrica per cambio tensione (da 27KV a 22KV)

Scopo: - adeguamento al nuovo standard di distribuzione della media tensione con conseguente maggiore stabilità e continuità di fornitura;
- realizzazione di nuovi locali per cabine di trasformazione e conseguente liberazione di spazi da destinare a laboratori presso la palazzina QR

Importo Quadro Economico: € 2.400.000

Stato: affidamento progettazione esecutiva

Proiezione tempi di realizzazione:



Aggiornamento situazione lavori

Lavori di riqualificazione energetica (EPC – Energy Performance Contract)

Scopo: Efficientamento energetico del campus e della sede storica

Importo Quadro Economico: € 2.380.000

Stato: lavori in corso di esecuzione

Proiezione tempi di realizzazione:

Fine lavori dicembre 2022

Durata contratto: 14 anni dal collaudo lavori

Aggiornamento situazione lavori

Lavori vari come da budget investimenti 2022

Oggetto: Manutenzioni straordinarie, adeguamenti di sicurezza e miglioramento generale del campus

Dettaglio:

- Asfaltature interne al campus
- Lavori di rifacimento illuminazione esterna
- Rimozione e confinamento amianto e FAV
- Realizzazione tratto di recinzione lato sud del campus
- Lavori di adeguamento Certificato Prevenzione Incendi
- Nuove cablature reti Trasmissione Dati
- Nuovi arredi (mensa e uffici)
- Sistemazione aree esterne
- Nuova centrale telefonica
- Sistemazione ingresso pedonale e carraio zona portineria
- Impermeabilizzazione tetti piani
- Allestimento laboratorio presso locali AS111 e AS112
- Adeguamento locali per attività congiunta INRiM – PoliTo
- Nuovo impianto di condizionamento laboratorio BP102

Importo Quadro Economico Totale: € 2.230.000

Stato: lavori avviati o in fase di progettazione esecutiva

Proiezione tempi di realizzazione:

Entro la fine del 2022 con probabile ultimazione di alcune attività nel 1° quadrimestre del 2023